

様式第8（第22条関係）

令和7年度電源立地地域対策交付金事業評価報告書

令和8年2月19日

中国経済産業局長  
林 揚哲 殿

住所 鳥取県日野郡日野町根雨101番地

氏名 日野町長 埒田 淳一

令和7年7月1日付け20250527財中国第5号をもって交付の決定及び令和7年9月24日付け20250828財中国第4号をもって変更承認の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について電源立地地域対策交付金交付規則第22条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

- （注）（1） 別紙は次の事業評価総括表及び事業評価個表の様式によること。  
（2） 用紙の大きさは、日本産業規格に定めるA4とし、横位置とすること。

別紙

I. 事業評価総括表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	ひのっこ保育所LED化工事	日野町	5,067,700	4,400,000	

（備考） 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	ひのっこ保育所LED化工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		日野町				
交付金事業実施場所		鳥取県日野郡日野町津地				
交付金事業の概要		平成17年に設立された「ひのっこ保育所」は、町内を中心に約40名の児童が入所する本町唯一の保育所であるが、照明設備のLED化が未実施であったため、園児等がより利用しやすい施設とするため遊戯室、ステージ、ひよこ組部屋、うさぎ組部屋、子育て支援室、ぱんだ組部屋、もも組部屋、さくら組部屋、うめ組部屋の照明計88灯のLED化工事を実施した。				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策 ○第3次きらり日野町創生戦略（令和7年度～令和11年度） 【分野】子育て・幼児教育 【基本目標】町内で安心して子どもを産み、育てる環境を整えるとともに、子どもたちの生きる力の基礎を培う 【具体的施策及び事業・取組】 ・子どもの健全育成 ・安心して子育てできる環境づくり ・「生きる力の基礎」を育む幼児教育 ほか				
事業開始年度		令和7年度	事業終了年度 令和7年度			
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	評価年度	令和7年度	
		施設利用者の満足度80%以上	施設利用者へのアンケート実施による回答（照明に対する満足度）	成果実績	%	84
				目標値	%	80
				達成度	%	105
		評価年度の設定理由				
		事業実施後、早期に事業を評価するため				
交付金事業の定性的な成果及び評価等						
工事完了後、ひのっこ保育所利用者に対し照明の明るさ及び利便性についてのアンケートを実施。工事着工前と比較し照明が明るくなり活動がしやすくなったとの意見が多数であったが、一部利用者からは遊戯室照明の照度調整が強すぎるとの意見もあった。引き続き、利用者にとって利便性の高い施設となるようニーズ把握と対策に努めていく。						

		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和7年度	年度	年度	
	ひのっこ保育所LED 化工事	活動実績		式	1		
		活動見込		式	1		
		達成度		%	100		
交付金事業の総事業費等	令和7年度	年度	年度	備考			
総事業費	5,067,700						
交付金充当額	4,400,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,400,000						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
ひのっこ保育所LED化工事		指名競争入札		(有)原明建設 (鳥取県日野郡日野町)		5,067,700円	
交付金事業の担当課室	日野町役場企画政策課						
交付金事業の評価課室	日野町役場企画政策課						